

Montage Inspectie Econox RVS CLV systeem

Datum	22-06-2015
Opdrachtgever	VERWIJDERD
Object	VERWIJDERD
Projectnummer	VERWIJDERD
Inspecteur	Henk Tackenberg
Auteur	Econox B.V.

Doel van deze inspecties is om te beoordelen of het CLV systeem volgens de voorschriften is geïnstalleerd en of er geen rookgaslekages of luchtlekkages geconstateerd kunnen worden. De meting wordt uitgevoerd volgens de geldende Europese norm EN 14989-2 voor overdruk CLV.

Werkzaamheden:

- Visuele inspectie steekproefsgewijs. Extra aandacht op strang 1 tm 3.
- Lekverlies meting op het rookgasafvoer kanaal met resultaten rapport. Strang 11.
- Verwerken van rapportage doormiddel van rapport print meting Wohler DP 600

Berekening lekverlies (EN1856-1) :

Lengte kanaal: 40m1, Omtrek buis 0,628m1, Buiten oppervlak kanaal 25,12m2
(maximaal toegestaan lekdebit (bij 200 pa) 0,006 lit / sec per m2 = **0,12 lit / sec**)



Conclusie:

Het CLV systeem is gemonteerd en getest volgens de voorschriften van de fabrikant. Voor zover mogelijk te beoordelen is er geen reden tot twijfel over een mogelijk gebrek.

Voorbehoud van alle recht en middelen- afwijzing van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze rapportage.